

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลเกาะพะงัน.....

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่เทศบาล	๓,๕๘๖,๐๐๐	๓,๕๘๖,๐๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๗	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต.เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
๒.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	๒,๐๓๓,๙๒๐	๒,๐๓๓,๙๒๐	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต.เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชาวธนวินิชนาม ซอย ๑ (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒)	๘๗๗,๐๐๐	๐	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มีผู้รับจ้าง
๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ท้องศาลา-โฉลกหล้า ซอย ๓	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต.เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ในนา-มะเดื่อหวาน	๔๙๐,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่มีผู้รับจ้าง
๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดบน-ตลาดล่างบ้านใต้	๑๓๐,๐๐๐	๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่มีผู้รับจ้าง

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรัตนโกสินทร์ศก ๒๐๐ ปี ซอย ๒	๙๑๘,๐๐๐	๙๑๕,๔๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับ งานเรียบร้อย
๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้องศาลา-ในวก ซอย ๓	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๗ กันยายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับ งานเรียบร้อย
๙.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโน ซอย ๑	๒๔๖,๐๐๐	๐	-	-	ไม่มีผู้รับจ้าง
๑๐.โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายวัดพระใหญ่	๗๖๑,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับ งานเรียบร้อย
๑๑.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ โคมไฟถนน LED พร้อม ติดตั้ง	๒๒,๙๒๖,๑๐๐	๒๒,๙๐๔,๑๐๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับ งานเรียบร้อย
๑๒.โครงการปรับปรุงพัฒนา พื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดมูล ฝอย	๕,๕๓๑,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓.โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแสงสว่างถนนตลาด ใหม่ฯ	๒๘,๔๖๒,๔๗๓	๒๘,๔๖๒,๔๗๓	๒ เมษายน ๒๕๖๗	๒๔ มกราคม ๒๕๖๘	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับ งานเรียบร้อย

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๔.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันพร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่มีผู้รับจ้าง
๑๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตลาดใหม่-ถนนราษฎรเจริญ ถนนห้องศาลา-บ้านใต้ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	๕๙,๙๓๐,๐๐๐	๐	-	-	จัดทำรูปแบบรายการใหม่
๑๖.โครงการจัดการขยะ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๓๑๒,๓๗๐.๙๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย
๑๗.โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘.โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย
๒๐.โครงการทัศนศึกษาดูงาน	๖๐๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๒.โครงการจัดงานวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๒๓.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๒๔.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๒๕.โครงการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๒๖.โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต.เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อย
๒๗. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	๓,๖๒๓,๖๐๐	๓,๖๒๓,๖๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต.เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อย
๒๘.โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา	๓๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๙.โครงการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการพัฒนาระบบการ จัดการสอน ภาษาต่างประเทศโดยครู ชาวต่างชาติ	๔,๐๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่มีผู้รับจ้าง
๓๐.โครงการอบรมสัมมนา ฝึกอบรมเยาวชน ผู้นำชุมชน	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๑.โครงการทัศนศึกษาดู งานการจัดการศูนย์ส่งเสริม คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๒.โครงการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของศูนย์ส่งเสริม คุณภาพชีวิตฯ	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๓.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่ม สตรี	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๔.โครงการฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล	๗๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๕.โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการให้คำปรึกษาเรื่องเพศ แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๖.โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๗.โครงการจัดงานเทศบาลพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๘.โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๓๙.โครงการจัดงานประเพณีประจำปี วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนา	๕๐๐,๐๐๐	๓๖๖,๔๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อย
๔๐.โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลตำบล เกาะพะงัน	๔๐๐,๐๐๐	๓๒๑,๖๘๐	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อย

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๑.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	๗๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๔๒.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๔๓.โครงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันพุลมุน	๑๐๐,๐๐๐	๗๒,๙๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ผู้รับจ้างส่งงานให้ ทต. เกาะพะงันตรวจรับงานเรียบร้อย

**- ปัญหาอุปสรรค**

.....ด้วยเทศบาลตำบลเกาะพะงันในพื้นที่เกาะที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูง การที่ผู้รับจ้างจะเข้ามาประมูลงานนั้นมีต้นทุนที่สูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ที่จะเป็นคู่สัญญากับองค์กรรัฐ จึงทำให้แต่ละโครงการไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลงานและหาผู้รับจ้างได้ยาก ทำให้ในแต่ละปีมีงบประมาณตกเป็นจำนวนมาก

**- ข้อเสนอแนะ**

..... - ไม่มี - .....